

Bauvorhaben: Bürger- und Sportzentrum				Stand: 12.01.2012		
Bezeichnung des Vorhabens:		Erneuerung der Fenster und der Holzfassadenbereiche im Erdgeschoss				
1. Haushaltsstelle(n):	1.5600.940000			3. Bisher geleistete Ausgaben:	74.313,47 €	
				4. Bisher nicht verausgabt:	144.200,00 €	
2. Haushaltsrechtliche Mittelbereitstellung:	Summen der Bereitstellung:			5. Bisher erteilte Aufträge:	69.886,53 €	
a) durch:	HH-Ansatz:	144.200,00	€	6. Stand des Bauvorhabens:	Beginn der Arbeiten ab 43 KW	
b) durch: <b>GV</b>	Nachträge: Weiterer Nachtrag		€	Planungsauftrag:	Eigenleistung für den Einbau der Fenster und für die untere Holzfassade durch Architekt	
c) durch:	HH-Reste aus Vorjahren:		€	Vergabeverfahren:	VOB	
		<b>Zwischen- summe:</b>	144.200,00	€	Voraussichtliche Fertigstellung:	November 2011
d) durch:	<input type="checkbox"/> <b>GV</b> <input type="checkbox"/> <b>Bgm.</b>	Überplan- mäßig:		€	Abnahme	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Voraussichtlich am:
e) durch:	<input type="checkbox"/> <b>GV</b> <input type="checkbox"/> <b>Bgm.</b>	Außerplan- mäßig:		€	Schlussrechnung der Gesamt- maßnahme:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> in 2011
		<b>insgesamt:</b>	144.200,00	€	Finanzierungsmittel voraus- sichtlich ausreichend ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>7. Erläuterungen:</b>						
Es wurde zunächst nur der Auftrag für die Erneuerung der Fensterelemente erteilt. Die Fensterelemente sind eingebaut und 2011 noch abgerechnet worden. Die Fassade im Erdgeschoss sollte im Zusammenhang mit der Fassade im Dachgeschoss in 2012 durch den Architekten überplant werden.						